



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N. 195 del 13-09-2024

SETTORE TECNICO
UFFICIO TECNICO

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE PROVINCIALI S. LORENZO E VENEZIA (CUP E51B19000350007) - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA "MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO S.R.L." DI ROVOLON (CIG 94372232C9) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 4 SETTEMBRE 2024

Il Responsabile del Settore

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 10 ottobre 2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata *"Lavori di realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia (CUP E51B19000350007)"*, redatto dallo studio "Progetto Leonardo Engineering di Valle Giorgio" con sede in Fontaniva (PD), in Via Fratta n. 19, partita IVA 04327160281, e depositato agli atti del Comune in data 30 settembre 2022, prot. 5550, dell'importo di 800.000,00 €, di cui 630.000,00 € per lavori a base d'appalto, 13.000,00 € per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e 157.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determina a contrarre n. 243 del 10 ottobre 2022 è stato stabilito di indire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori dell'opera pubblica denominata *"Realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia"* di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 10 ottobre 2022, preceduta da indagine di mercato per l'individuazione dei 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata stessa;
- che con la succitata Determina a contrarre n. 243/2022 è stato inoltre stabilito che la procedura negoziata sarebbe stata espletata a cura della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza, in forza della convenzione sottoscritta tra le parti;

Richiamata:

- integralmente la Determina n. 293 del 6 dicembre 2022 con la quale sono state approvate le risultanze della procedura negoziata telematica svolta dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Vicenza per conto del Comune di Caltrano per l'affidamento dei lavori relativi all'opera pubblica denominata *"Realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia"* così come contenute nel verbale di gara del 23 novembre 2022, prot. 47623, trasmesso con nota prot. 47714 del 25 novembre 2022, acquisito agli atti del Comune in data 25 novembre 2022, prot. 6898, dal quale emerge che la miglior offerta, non anomala, risulta essere quella della ditta *"Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l."* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, con il ribasso offerto del 7,630%;
- la succitata Determina n. 293 del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva,

secondo le risultanze della procedura negoziata telematica svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per conto del Comune di Caltrano, alla ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, i lavori relativi all'opera pubblica denominata "*Realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia*" per l'importo di 581.915,70 € + 13.000,00 € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + IVA 10%, come risultante dal totale della "*Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori*" presentata dalla ditta in sede di gara e corrispondente ad un ribasso percentuale di circa il 7,63 % sull'importo a base di gara di 630.000,00 €, per un totale complessivo di 654.407,27 € IVA compresa;

Dato atto:

- che in data 15 marzo 2023 è stato stipulato l'atto pubblico avente ad oggetto "*Contratto d'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia" (CUP E51B19000350007 – CIG 94372232C9)*" tra il Comune di Caltrano e la ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 23 marzo 2023, al numero 9065, serie 1T;
- che in data 19 giugno 2023 sono stati consegnati i lavori;
- che i lavori sono effettivamente iniziati e sono in corso;
- che con Determina n. 112 del 19 maggio 2023 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, in qualità di ditta appaltatrice dell'opera denominata "*Lavori di realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia (CUP E51B19000350007)*", a subappaltare i lavori di "*scavo e riporti, posa cordunate in cls, getti in cls, asfaltatura, posa condotte in genere*" relativi all'opera pubblica di cui all'oggetto e rientranti nella categoria OG3, alla ditta "*Impresa Saccardo Giuseppe s.r.l.*" con sede a Thiene (VI), in Via dell'Elettronica n. 12, codice fiscale e partita IVA 02863390247, entro l'importo di 245.000,00 €, di cui 6.000,00 € per oneri di sicurezza, più l'IVA di legge;
- che con Determina n. 124 dell'8 giugno 2023 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, in qualità di ditta appaltatrice dell'opera denominata "*Lavori di realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia (CUP E51B19000350007)*", a subappaltare i lavori di "*fornitura e posa in opera di ancoraggi autoperforanti R32P completa di piastre e dadi*" e di "*fornitura e posa in opera di spritz-beton armato con rete 20x20x10 spessore cm 15*" relativi all'opera pubblica di cui all'oggetto e rientranti nella categoria OS21, alla ditta "*Dalla Gassa s.r.l.*" con sede a Cornedo Vicentino (VI), in Via Antonio Fogazzaro n. 71, codice fiscale e partita IVA 03198700241, entro l'importo di 47.500,00 €, di cui 2.000,00 € per oneri di sicurezza, più l'IVA di legge;
- che con Determina n. 150 dell'11 luglio 2023 è stata liquidata alla ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dell'opera pubblica in oggetto, per l'importo di 118.983,14 € + IVA 10% per un totale di 130.881,45 € a valere sull'ex impegno n. 19775 assunto con imputazione all'ex capitolo 10052.02.0082 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;
- che in data 20 ottobre 2023, acquisito agli atti del Comune in data 23 ottobre 2023, prot. 6419, la ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" ha comunicato, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 dell'ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il sub-contratto (inferiore al 2% dell'importo contrattuale) con la ditta "*Emmegi s.r.l.*" con sede a Milano (MI), in Via G. Rossini n. 4, codice fiscale e partita IVA 03451310985, per effettuare lavori di realizzazione muri di sostegno per un importo stimato di 11.800,00 €;
- che con Determina n. 16 del 24 gennaio 2024 sono stati approvati gli atti concernenti lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 14 novembre 2023 dell'opera pubblica in oggetto, così come redatti in data 7 dicembre 2023 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Valle dello studio tecnico "*Progetto Leonardo Engineering di Valle Giorgio*" con sede in Fontaniva (PD), in Via Fratta n. 19, partita IVA 04327160281, codice fiscale VLL GRG 64L28 L219X, e acquisiti agli atti del Comune in data 27 dicembre 2023, prot. 8121, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere, ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, senza alcuna riserva, dai quali emerge che i lavori eseguiti al 14

novembre 2023 sono pari a 147.090,03 € + IVA 10% a cui va detratta la ritenuta infortuni dello 0,5% e la quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023;

- che con la succitata Determina n. 16/2024 è stata liquidata a favore della ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, la somma a credito risultante dal Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di 116.900,00 € + IVA 10%, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e della quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023, per un totale di 128.590,00 € a valere sull'impegno n. 607 assunto con imputazione al capitolo 5850 (codice capitolo 10.05-2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, in conto residui passivi anno 2023, previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- che con Determina n. 107 del 30 aprile 2024 sono stati approvati gli atti concernenti lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 5 aprile 2024 dell'opera pubblica in oggetto, così come redatti in data 15 aprile 2024 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Valle dello studio tecnico "*Progetto Leonardo Engineering di Valle Giorgio*" con sede in Fontaniva (PD), in Via Fratta n. 19, partita IVA 04327160281, codice fiscale VLL GRG 64L28 L219X, e acquisiti agli atti del Comune in data 15 aprile 2024, prot. 2928, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere, ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, senza alcuna riserva, dai quali emerge che i lavori eseguiti al 5 aprile 2024 sono pari a 356.571,27 € + IVA 10% a cui va detratta la ritenuta infortuni dello 0,5% e la quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023;
- che con la succitata Determina n. 107/2024 è stata liquidata a favore della ditta "*Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*" con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, la somma a credito risultante dal Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo di 166.500,00 € + IVA 10%, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e della quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023, per un totale di 183.150,00 € a valere per 164.811,42 € sull'impegno n. 607 e per 18.338,58 € sull'impegno n. 687, entrambe assunti con imputazione al capitolo 5850 (codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, in conto residui passivi anno 2023, previa presentazione di regolare fattura elettronica;

Evidenziato:

- che con Determina n. 158 del 24 luglio 2023 è stato affidato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., all'Ing. Pilati Corrado, codice fiscale PLT CRD 67C02 A703T, dello studio "*Geosoluzioni Engineering s.r.l.*" con sede a Vicenza (VI), Viale dell'Industria 67/12, codice fiscale e partita IVA 03725090249, l'incarico professionale di redazione del collaudo statico di cui all'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e attività connesse (sopralluoghi, esame indagini, esame certificati materiali, verbali ecc) dell'opera in oggetto al costo di 2.500,00 € + contributo inarcassa 4% + IVA 22% per un totale di 3.172,00;
- che con Determina n. 88 del 4 aprile 2024 è stato affidato, nell'ambito dell'opera pubblica in oggetto e mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., secondo le risultanze della trattativa diretta di cui alla RDO n. 4219800 espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della piattaforma "*acquistinretepa*" di Consip S.p.A., a valere sul bando "*Forniture*", all'interno della categoria "*Prodotti per il verde e il vivaismo*", alla ditta "*Vivai F.lli Zanella S.r.l.*" con sede a Malo (VI), in Via Vittorio Veneto n. 128, codice fiscale e partita IVA 02795630249, la fornitura e messa a dimora di n. 29 piante di "*Carpinus betulus pyramidalis*" e la sistemazione e semina a verde dell'aiuola antistante al cimitero comunale per l'importo complessivo di 8.389,22 € + IVA 10% per un totale di 9.228,14 €;
- che con Determina n. 142 del 2 luglio 2024 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 dell'opera pubblica denominata "*Realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia*" redatta, ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Valle dello studio tecnico "*Progetto Leonardo Engineering di Valle Giorgio*" con sede in Fontaniva (PD), in Via Fratta n. 19, partita IVA 04327160281, codice fiscale VLL GRG 64L28 L219X, e acquista agli atti del Comune in data 8 giugno 2024, prot. 4721, ed assunti i conseguenti impegni di spesa;

Dato atto:

- che l'attuale quadro economico dell'opera, a seguito dei vari affidamenti, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI		
	A1	Lavori	608.500,00 €
	A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	14.500,00 €
	Totale lavori		623.000,00 €
B)	SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
	B1	Indagini e relazioni geologiche (compresa di CPI ed IVA)	8.003,20 €
	B2	Spostamento/allacciamenti pubblici servizi (IVA inclusa) – cabine gas/fibra/enel	2.463,78 €
	B3	Spostamento/allacciamenti pubblici servizi (IVA inclusa) – spost. palo telecom	0,00 €
	B4/A	Fornitura e messa a dimora alberature e sistemazione a verde aiuola (IVA inclusa)	9.228,14 €
	B4/B	Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese (IVA inclusa)	1.312,06 €
	B5	Acquisizione aree e/o immobili (indennità occupazione e varie)	18.054,92 €
	B6	Accantonamento e art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016	8.366,40 €
	B7	Progettazione definitiva ed esecutiva, rilievo, CSP, CSE, DL, CRE e contabilità + Spese tecniche per progettazione, CSP, CSE, DL nuovo incrocio Via Martiri della libertà, sistemazione piano particellare di esproprio	37.310,00 €
	B8.1	Spese tecniche redazione perizia di variante e suppletiva	6.940,53 €
	B8.2	Spese tecniche adeguamento D.L. e C.S.E.	2.427,04 €
	B9	Spese per frazionamenti e accatastamenti (contributi e IVA inclusi)	4.500,00 €
	B10	Spese per commissioni aggiudicatrici	0,00 €
	B11	Spese per pubblicità	0,00 €
	B12	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi (contributi e IVA inclusi)	3.172,00 €
	B13	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (su B7, B8.1 e B8.2)	1.867,10 €
	B14	IVA 10% su lavori (su A1 e A2)	62.300,00 €
	B15	IVA 22% su spese tecniche (su B7, B8.1, B8.2 e B13)	10.679,83 €
B16	Contributo di gara ANAC	375,00 €	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione			177.000,00 €
Totale complessivo del quadro economico (A + B)			800.000,00 €

Evidenziato:

- che in data 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i.;
- che l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. testualmente recita: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
 - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
 - b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
 - c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
 - d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi

siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

- che per l'appalto in questione, ai sensi del succitato comma 2 dell'art. 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Visti:

- gli atti concernenti lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 4 settembre 2024 dell'opera pubblica denominata *“Lavori di realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia (CUP E51B19000350007)”*, ed in particolare i seguenti documenti:
 - Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 04/09/2024;
 - Libretto delle misure;
 - Sommario Registro di Contabilità;
 - Registro di Contabilità;
 - Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;

così come redatti in data 4 settembre 2024 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Valle dello studio tecnico *“Progetto Leonardo Engineering di Valle Giorgio”* con sede in Fontaniva (PD), in Via Fratta n. 19, partita IVA 04327160281, codice fiscale VLL GRG 64L28 L219X, e acquisiti agli atti del Comune in data 5 settembre 2024, prot. 7131, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere, ditta *“Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.”* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, senza alcuna riserva, dai quali emerge che i lavori eseguiti al 4 settembre 2024 sono pari a 531.234,91 € + IVA 10% a cui va detratta la ritenuta infortuni dello 0,5% e la quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023;

Richiamate:

- la nota dell'11 gennaio 2024 del Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Valle dello studio tecnico *“Progetto Leonardo Engineering di Valle Giorgio”* con sede in Fontaniva (PD), in Via Fratta n. 19, partita IVA 04327160281, codice fiscale VLL GRG 64L28 L219X, acquisita agli atti del Comune in data 12 gennaio 2024, prot. 350, con la quale veniva comunicata l'avvenuta esecuzione dello spritz-beton di maggior spessore rispetto a quanto previsto nel progetto a causa di fenomeni, imprevedibili e imprevedibili, di smottamento del terreno durante le operazioni di scavo e che, conseguentemente, nella contabilità relativa al S.A.L. n. 1 è stata riconosciuta la relativa maggiorazione di lavorazione;
- la nota dell'11 gennaio 2024 della ditta *“Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.”* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, acquisita agli atti del Comune in data 11 gennaio 2024, prot. 288, con la quale vengono comunicati, relativamente alla contabilità del S.A.L. n. 1, gli importi delle lavorazioni eseguite dalle ditte subappaltatrici;
- la nota del 22 aprile 2024 della ditta *“Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.”* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, acquisita agli atti del Comune in data 26 aprile 2024, prot. 3295, con la quale vengono comunicati, relativamente alla contabilità del S.A.L. n. 2, gli importi delle lavorazioni eseguite dalle ditte subappaltatrici e vengono trasmesse le fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori per le prestazioni relative al S.A.L. n. 1;
- la nota dell'11 settembre 2024 della ditta *“Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.”* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, acquisita agli atti del Comune in data 12 settembre 2024, prot. 7356, con la quale vengono comunicati, relativamente alla contabilità del S.A.L. n. 3, gli importi delle lavorazioni eseguite dalle ditte subappaltatrici e vengono trasmesse le fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori per le prestazioni relative al S.A.L. n. 2;

Rilevato:

- che il Certificato di Pagamento n. 3 è pari a 138.900,00 € + IVA 10%, derivante dall'importo lavori al 4 settembre 2024, pari a 531.234,91 + IVA 10%, a cui va detratta la somma pagata relativamente allo Stato Avanzamento Lavori n. 1, pari a 116.900 + IVA 10%, la somma pagata relativamente allo Stato Avanzamento Lavori n. 2, pari a 166.500 + IVA 10%, la ritenuta per infortuni dello 0,5% e la quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023;

Verificata:

- la regolarità contributiva della ditta *"Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l."* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, tramite acquisizione del relativo DURC prot. INPS_41350977 del 13 giugno 2024, valido fino all'11 ottobre 2024;
- l'assenza per la ditta *"Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l."* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, di procedure concorsuali in corso o pregresse tramite acquisizione del Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIA – in data 13 settembre 2024, documento n. P V7963027;

Evidenziato:

- che, in attuazione dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i., è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) **E51B19000350007** e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento relativi alle forniture ed ai lavori in argomento, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- che in attuazione della a Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente **Z3E2DA7AE3** e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento relativi alle forniture ed ai lavori in argomento, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge sopracitata;
- che la ditta incaricata ha assunto formalmente tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai commi 5, 7 e 8 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Ritenuto:

- pertanto approvare gli atti concernenti lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 4 settembre 2024 dell'opera pubblica denominata *"Lavori di realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia (CUP E51B19000350007)"*, ed in particolare i seguenti documenti:

- Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 04/09/2024;
- Libretto delle misure;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Registro di Contabilità;
- Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;

così come redatti in data 4 settembre 2024 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Valle dello studio tecnico *"Progetto Leonardo Engineering di Valle Giorgio"* con sede in Fontaniva (PD), in Via Fratta n. 19, partita IVA 04327160281, codice fiscale VLL GRG 64L28 L219X, e acquisiti agli atti del Comune in data 5 settembre 2024, prot. 7131, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere, ditta *"Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l."* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, senza alcuna riserva, dai quali emerge che i lavori eseguiti al 4 settembre 2024 sono pari a 531.234,91 € + IVA 10% a cui va detratta la ritenuta infortuni dello 0,5% e la quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023;

- liquidare a favore della ditta *"Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l."* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, la somma a credito risultante dal Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di 138.900,00 € + IVA 10%, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e della quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023, per un totale di 152.790,00 € a valere sull'impegno n. 687 assunto con imputazione al capitolo 5850 (codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, in conto residui passivi anno 2023, previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- prendere e dare atto che l'intervento è finanziato come di seguito specificato:
 - per 272.220,00 € da contributo regionale di cui alla Legge Regionale 30 dicembre 1991 n. 39 e s.m.i., finanziato con contributo investimento indiretti di cui all'art. 1, comma 134, della Legge di Bilancio 2019, assegnato con D.G.R.V. 2 agosto 2022 n. 940;
 - per 521.600,00 € da contributo Provinciale in forza del nuovo *"Protocollo di intesa con il Comune di Caltrano per la messa in sicurezza S.P. 116 con la realizzazione di alcuni tratti di marciapiede nelle Vie S. Lorenzo e Venezia di importo complessivo aggiornato pari ad Euro 652.000,00"* stipulato ad agosto 2022 e trasmesso in data 1° settembre 2022;
 - per 6.180,00 € da fondi di bilancio (mutuo);

Dato atto:

- ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;
- che il presente provvedimento, comportando impegni di spesa e/o riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, necessita del parere di regolarità contabile di cui agli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Evidenziato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della normativa specifica e della relativa tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'8 gennaio 2024 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 dell'8 gennaio 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026; - la Delibera di Giunta Comunale n. 4 dell'8 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024 e conseguente assegnazione delle relative risorse al Settore Tecnico;
- la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2024/2026 adottata in via d'urgenza con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 25 marzo 2024, ratificata con Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 4 aprile 2024;
- la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2024/2026 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26 luglio 2024;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 30 luglio 2024 di variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024 e conseguente riassegnazione delle relative risorse al Settore Tecnico;

Visti:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. ed in particolare l'art. 226, comma 2;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"* e s.m.i.;
- lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 14 giugno 2024 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa, tra i quali quello relativo al Settore Tecnico;

DETERMINA

per tutte le motivazioni suesposte e qui da intendersi integralmente riportate

- 1) di approvare** gli atti concernenti lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 4 settembre 2024 dell'opera pubblica denominata *"Lavori di realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia (CUP E51B19000350007)"*, ed in particolare i seguenti documenti:
 - Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 04/09/2024;
 - Libretto delle misure;

- Sommario Registro di Contabilità;
- Registro di Contabilità;
- Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;

così come redatti in data 4 settembre 2024 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Valle dello studio tecnico *"Progetto Leonardo Engineering di Valle Giorgio"* con sede in Fontaniva (PD), in Via Fratta n. 19, partita IVA 04327160281, codice fiscale VLL GRG 64L28 L219X, e acquisiti agli atti del Comune in data 5 settembre 2024, prot. 7131, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere, ditta *"Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l."* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, senza alcuna riserva, dai quali emerge che i lavori eseguiti al 4 settembre 2024 sono pari a 531.234,91 € + IVA 10% a cui va detratta la ritenuta infortuni dello 0,5% e la quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023;

- 2) **di liquidare** a favore della ditta *"Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l."* con sede in Rovolon (PD), in Via Leonardo Da Vinci n. 8, codice fiscale e partita IVA 03807050285, la somma a credito risultante dal Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di 138.900,00 € + IVA 10%, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e della quota parte dell'anticipazione del 20% erogata con Determina n. 150/2023, per un totale di 152.790,00 € a valere sull'impegno n. 687 assunto con imputazione al capitolo 5850 (codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, in conto residui passivi anno 2023, previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- 3) **di prendere e dare atto** che l'intervento è finanziato come di seguito specificato:
 - per 272.220,00 € da contributo regionale di cui alla Legge Regionale 30 dicembre 1991 n. 39 e s.m.i., finanziato con contributo investimento indiretti di cui all'art. 1, comma 134, della Legge di Bilancio 2019, assegnato con D.G.R.V. 2 agosto 2022 n. 940;
 - per 521.600,00 € da contributo Provinciale in forza del nuovo *"Protocollo di intesa con il Comune di Caltrano per la messa in sicurezza S.P. 116 con la realizzazione di alcuni tratti di marciapiede nelle Vie S. Lorenzo e Venezia di importo complessivo aggiornato pari ad Euro 652.000,00"* stipulato ad agosto 2022 e trasmesso in data 1° settembre 2022;
 - per 6.180,00 € da fondi di bilancio (mutuo);
- 4) **di prendere e dare atto** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009 e s.m.i.;
- 5) **di trasmettere** copia della presente Determina al Responsabile della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale ai fini dell'inserimento nella sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- 6) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;
- 7) **di disporre** la trasmissione del presente dispositivo al settore finanziario per il visto di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- 8) **di trasmettere** copia della presente determina alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei Lavori;
- 9) **di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N. 195 del 13-09-2024

SETTORE TECNICO
UFFICIO TECNICO

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE PROVINCIALI S. LORENZO E VENEZIA (CUP E51B19000350007) - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA "MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO S.R.L." DI ROVOLON (CIG 94372232C9) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 4 SETTEMBRE 2024

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attesta la copertura finanziaria.

Caltrano, 13-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Zambon Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.